

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA MADRERO
CORREO ELECTRÓNICO: Calle 828 No. 307 Pdv. 412 Cobana San Juan de Aragón
 Dng. Guatebo A. Madrero




CALENDARIO DE OBRA: SUMA GLOBAL CONTRATADA
FECHA DE INICIO: 19/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/2018

FECHA DEL REPORTE: 6/6/2018
FECHA: 6/6/2018


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURAL
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	S				
PROECE 2016	Unidad Académica Departamental tipo II	38,584,542.92	0.00	38,584,542.92	100%	693,427%	27%	1925	2190	27%	Actualmente se está trabajando en la estructura del edificio

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ALBERTO GONZÁLEZ ROSAS
NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ ROSAS
CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO: BRETONGRAMA.COM
TEL. 95 DÍGITOS: 2282 67291
FRMA: 
NOMBRE: M.C. GERARDO VILLALBA
CARGO: VICEDIRECTOR DEL INSTITUTO
FRMA: 
SELO OFICIAL: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIDERE PRODUCTIVO, FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
PAI (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO
2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
ESTADO DEL AVANCE DE LA OBRA: 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
ESTADO DEL AVANCE DE LA OBRA: 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 