

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA Y MAZATECO
 COMPLETO: CAR 608 No. 300 y Av. 412 Carrera San Juan de los Rios
 CAY: Gustavo A. Madero

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL, CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 18/01/2017
 FECHA DE TERMINACION: 31/12/2018

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 7/08/2018

2018
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

| PROGRAMA Y AÑO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | RECURSO ASIGNADO | | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO | | MATRÍCULA CÍVIL DEL CUI INICIAL | MATRÍCULA CÍVIL DEL CUI FINAL | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES |
|----------------|--|------------------|---------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | | % | \$ | | | | |
| PROCEDE 2016 | Unidad Académica Departamental tipo II | 36 594 542 92 | 0 00 | 36 594 542 92 | 100% | 33% | \$12 427 741 76 | 1525 | 2100 | 40% | Acordamos en esta instancia en la construcción de nuevas becas para el mejoramiento de entornos de estudio a base de proporcionar el peso del libro o libreta durante este proceso de construcción |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ALBERTO GONZALEZ MOLINA
 NOMBRE: M.C. GERARDO MALCHANI CRUZ
 CAMPO: AREA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: GERARDO.MALCHANI@ITN.GUATEMALA.GU
 TEL. 19 DÍGITOS: 2223 67321

VOJO DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FINA




ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACION PÚBLICA, INGRESO FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA MANEJO QUE CORRESPONDE AL PROYECTO
 FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 P.M. / FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROYECTO) PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
 PROCESO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE LA OBRA




CONSTRUCCIÓN DE CANTINA DE MAZATECA

DIRECCIÓN DE LA OBRA

2017
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE LA OBRA



CONSTRUCCIÓN DE CANTINA DE MAZATECA

DIRECCIÓN DE LA OBRA

S.E.P.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA Y MAZATECO
 DIRECCIÓN