



AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.81%	0.81%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,197.84	\$ 512,572.88	0.81%	1.62%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 158,425.26	\$ 670,998.14	0.50%	2.13%
	OBRA	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 872,881.62	0.64%	8.04%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,535,579.67	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,535,579.67	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 192,548.07	\$ 2,728,127.74	0.61%	15.19%
	OBRA	\$ 1,919,253.01	\$ 4,647,380.75	6.08%	
	DRO	\$ 144,757.24	\$ 4,792,137.99	0.46%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 195,719.16	\$ 4,987,857.15	0.62%	18.94%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,973,458.66	3.12%	
	DRO	\$ -	\$ 5,973,458.66	0.00%	
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 224,636.51	\$ 6,198,095.17	0.71%	25.74%
	OBRA	\$ 1,923,368.92	\$ 8,121,464.09	6.10%	
	DRO	\$ -	\$ 8,121,464.09	0.00%	
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 209,597.12	\$ 8,331,061.21	0.66%	34.46%
	OBRA	\$ 2,540,212.12	\$ 10,871,273.33	8.05%	
	DRO	\$ -	\$ 10,871,273.33	0.00%	

