

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero

Ciudad de México a 13 de Abril de 2018
DPP/ITGAM/038/2018

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para enviar el **reporte de avance de obra del mes de Abril de la Unidad Académica Departamental Tipo II** del Instituto Tecnológico Gustavo A. Madero.

Sin otro particular por el momento, envío afectuosos saludos.

ATENTAMENTE

"Compromiso a la innovación de la Cultura"


M.C. GERARDO MARCHANT ORTIZ
DIRECTOR



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN

C.c.p. minutarío
C.c.p. Jefe de planeación, programación y presupuestación. GMO/agr*

Calle 608 y Av. 412 No. 300. Col. San Juan de Aragón. Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470,
México, D.F.
Tels. (55)26-51-62-75, (55)26-51-78-64
www.itgustavoamadero.edu.mx:



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO


NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A MADRERO
 DOMICILIO: Carretera No. 200 / Av. 413 Colonia San Juan de Aragón
 CUMPLIENDO: Dpto. Gustavo A. Madrero



CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 18 12 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 04 2018


2018
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E IMPLENTACIÓN FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
2017	Unidad Académica Departamental Ito II	40 000 00	0 00	40 000 00	100%	0%	0%	1925	2100	14%	se trabaja en la obra con la supervisión y rubrica del edificio

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ALBERTO GONZÁLEZ MOLINA
 NOMBRE: 
 CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN
 CONSEJO ELECTORAL: ELECTORAL COM
 TEL. MÓVILES: 228767281


NOMBRE: 
 M.C. GERARDO MARCHANTE ORTE
 VAGO DIRECTOR DE PROYECTO
 TEL. MÓVILES: 

SELO OFICIAL: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 FOTOGRAFÍAS) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 FAMI (FONDO DE APORTACIONES PARA 1995 A 2013 A 2017)
 FPADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROYECTO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS RURALES)
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN DE CALIDAD)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E IMPLENTACIÓN FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FOTOGRAFÍA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	